

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA

Fecha y Hora: 11/02/2021 10:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	35	35	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	72900	72900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
SUBSIDIO MUNICIPAL VIGILANTES DEL PATRIMONIO DEL PUEBLO SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	Hectarea	Meta física	50	50	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	72900	72900	0	Ejecución financiera			0		0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	546800	546800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSERVACION PLAN DE ASEO DE CALLES Y AVENIDAS AREA URBANA SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	546800	546800	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLTACAJ, CANTON OXLAJUU, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1140	1140	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	720500	720500	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON CHIGUAN SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN"	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	620500	620500	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
CONSERVACION PLAN DE ASEO DE CALLES Y AVENIDAS AREA URBANA SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	546800	546800	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLTACAJ, CANTON OXLAJUU, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN"	Metro cuadrado	Meta física	152	152	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	660000	660000	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
AMPLIACION CENTRO DE ATENC	Metro cuadrado	Meta física	189	189	0	Ejecución física				0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA

Fecha y Hora: 11/02/2021 10:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA MUNICIPAL, SANTA L	Metro cuadrado	Meta financiera	1067151.30	1067151.30	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION Y REPARACION DE CALLES, CARRETERAS Y CAMINOS RURALES, SANTA LUCIA LA REFORMA	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2593425	2593425	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIOJ, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN "	Metro cuadrado	Meta física	1140	1140	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	720500	720500	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE DRENAJES TRANSVERSALES) CANTONES PATULUP Y OXLAJAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA	Metro cuadrado	Meta física	72	72	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	33	33	0%	0%
		Meta financiera	14490258.57	14490258.57	0	Ejecución financiera	0	0	0	4830086.19	4830086.19	33.33%	33.33%
ACTIVIDADES CENTRALES	Documento	Meta física	100	100	0	Ejecución física				33	33	33%	33%
		Meta financiera	14490258.57	14490258.57	0	Ejecución financiera				4830086.19	4830086.19	33.33%	33.33%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Proyecto de Investigacion	Meta física	113	113	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	461000	461000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
SUBSIDIO MUNICIPAL A ENTIDADES EDUCATIVAS DE SANTA LUCIA LA REFORMA	Proyecto de Investigacion	Meta física	100	100	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	455000	455000	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM	Metro cuadrat	Meta física	585	585	0	Ejecución física				0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA

Fecha y Hora: 11/02/2021 10:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAMOCHEN,	Metro cuadrado	Meta financiera	720500	720500	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOALIMON, CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	159	159	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	720500	720500	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PABAQUIT, CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	515	515	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	720400	720400	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	366	366	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	472489	472489	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE IXIMCHE, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	381	381	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	571643	571643	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE XEQUELAJ, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	199925	199925	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PLANO GRANDE, CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	410	410	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	218735	218735	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZANTZAQKAP, CANTON OXLAJUU, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	152	152	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	188077	188077	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE XEJUYUP, ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	111340	111340	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE POROMCHAJ, CANTON ARROYO SAN JUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	152	152	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	188077	188077	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA

Fecha y Hora: 11/02/2021 10:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	306000	306000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	723679	723679	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO MUNICIPAL BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6000	6000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	171	171	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1138247	1138247	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	171	171	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	1158747.28	1158747.28	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	171	171	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	1158747.28	1158747.28	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA

Fecha y Hora: 11/02/2021 10:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro lineal	Meta física	363	363	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	7336542.92	7336542.92	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO, CANTON ARROYO SAN JUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	363	363	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	4120500	4120500	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
CONSERVACION Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	509301.42	509301.42	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PARRAJAJ, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	55	55	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	2387991.50	2387991.50	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
CONSTRUCCION POZO(S) DEL PARAJE CACUBEN CANTON PATULUP SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	Metro lineal	Meta física	365.70	365.70	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	690100	690100	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Servicio	Meta física	100	100	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSERVACION Y REPARACION SISTEMA DE DRENAJE AREA URBANA SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	Servicio	Meta física	100	100	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera				0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA

Fecha y Hora: 11/02/2021 10:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Unidad monetaria	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
"CONSERVACION PLAN DE ASEO DE CALLES Y AVENIDAS, AREA URBANA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN"	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	205999.04	205999.04	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	No Aplica												
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica												
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	856375	856375	0	Ejecución financiera	0	0	0	30800	30800	3.6%	3.6%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS AFECTADAS INTERVENCIONES Y ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID 19 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	Persona	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física				3.62	3.62	0.08%	0.08%
		Meta financiera	856375	856375	0	Ejecución financiera				30800	30800	3.6%	3.6%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Mes	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	646000	646000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
"SUBSIDIO MUNICIPAL A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA"	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	966000	966000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA

Fecha y Hora: 11/02/2021 10:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural													
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	61700	61700	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
SUBSIDIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	61700	61700	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía													
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Unidad monetaria	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	1206600	1206600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE PLANIFICACIONES PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE SANTA LUCIA LA REFORMA	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%
"CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA"	Unidad monetaria	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	606600	606600	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA

Fecha y Hora: 11/02/2021 10:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Personas capacitadas en salud preventiva, población atendida con servicios de información, educación y omunicación en los ciclos de vida con énfasis en los modos de vida saludable (MSPAS) Intervención de la municipalidad: Campañas municipales de promoción de la salud, promotores de salud registro	Unidad monetaria	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	50200	50200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
SUBSIDIO MUNICIPAL A SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	Unidad monetaria	Meta física	6	6	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	50200	50200	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%

F: _____
Alcalde